



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS CADRÉS
AVENANT N° 2

EXB10

A - Identification du souveur adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

COMMUNE DE RAIMBEAUCOURT – 59283

HOTEL DE VILLE
BP 20946
59509 DOUAI Cedex

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

IN SITU ARCHITECTES SARL

53 Bd Sally
59300 Valenciennes
contact@in6tu.eu
Tél : 03 20 73 69 39
Fax : 03 20 73 70 24
Siret : 421 260 431 00018

HDM INGENIERIE

2 rue John Hadley
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél : 03 20 41 54 74
Siret : 408 392 462 00037

BIO TOP

466 rue du Capitaine Deken
59230 Rosult
Tél : 03 27 33 69 23
Siret : 439 885 369 00017

LUC GILLET

26 Place de la Liberté
59100 Roubaix
Tél : 06 62 67 05 37
Siret : 451 523 955 00024

TESSON PAYSAGISTE

Parc de Dorignies
100 rue Jean Perrin
59500 Douai
Tél : 03 27 98 23 64
Siret : 514 004 944 00013

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Mission de Maîtrise d'Œuvre - Extension de l'école Jules Ferry selon une démarche HQE

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 29/11/2011

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 30 mois

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- **Montant HT : 200 766.39 € HT**
- Application du taux de TVA en vigueur

D. Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Régularisation administrative de la mission complémentaire : OPC + SSI pour un montant de 25 500 € HT.

Compléments de mission de maîtrise d'œuvre : complément de suivi de chantier OPC consécutif à l'arrêt de chantier et à sa reprise pour un montant de 2 220 € HT.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant : (mission complémentaire en totalité)

- **Montant HT : 27 720.00 € HT** (régularisation : 25 500.00 € HT + nouvel avenant : 2 220.00 € HT)
- % d'écart introduit par l'avenant : 13.807%
- Application du taux de TVA en vigueur

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : (mission de base + mission complémentaire)

- **Montant HT : 228 486.39 € HT**
- Application du taux de TVA en vigueur

NB : La répartition par cotraitant est jointe en annexe du présent avenant.

F. Signature du titulaire de pouvoir public ou de l'entité adjudicatrice

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
LEFEBVRE Christophe Architecte co-gérant de IN SITU architectes Mandataire		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F. Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Raimbeaucourt, le

Signature

Le Maire,

ALAIN MENSION.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY A RAIMBEAUCOURT

TABLEAU DE REPARTITION : MISSION COMPLEMENTAIRE DE MAITRISE D'ŒUVRE

ELEMENTS DE LA MISSION	COTRAITANTS	MARCHE HT	AVENANT N°2 HT	NOUVEAU MONTANT DE MARCHE HT
OPC	INSITU = 100 %	18 500,00 €	2 220,00 €	20 720,00 €
SSI	HDM = 100 %	7 000,00 €	/	7 000,00 €
	TOTAL	25 500,00 €	2 220,00 €	27 720,00 €